



Gemeinde Eberstadt

AZ: 656.22

Drucksache: GR-2021-004

Sachbearbeiter: Messer, Udo

Datum: 20.01.2021

BESCHLUSSVORLAGE

des Gemeinderates - öffentlich

TOP: 5 / 26.01.2021

Kostenfeststellung zum Bauvorhaben Sanierung Schulstraße mit Nebengassen, 2. Bauabschnitt im Rahmen der Ortskernsanierung III

Beratungsfolge

Gremium	Status	Datum	Beratungszweck
Gemeinderat	öffentlich	26.01.2021	Beschlussfassung

Haushaltsstelle:

Haushaltsjahr:

Mittel vorhanden?

Betrag:

Abschreibungsbetrag

ja

nein

Deckungsvorschlag:

überplanmäßig

außerplanmäßig

Bürgermeister:

zur Kenntnis

zur Entscheidung

Gemeinderat:

zur Kenntnis

zur Entscheidung

zur Beratung

Der Gemeinderat wolle beschließen:

Der Gemeinderat nimmt von der Kostenfeststellung für die Straßensanierungsarbeiten Schulstraße und Umgebung, 2. Bauabschnitt im Rahmen der Ortskernsanierung III Kenntnis und genehmigt die Gesamtausgaben über 198.572,66 € brutto.

Sachverhalt/Begründung:

Mit Beschluss gem. Vorlage Nr. 55/2019 und 03/2020 wurden die Sanierungsarbeiten an der Schulstraße mit Nebengassen, 2. Abschnitt freigegeben und die Straßenbauarbeiten in öffentlicher Sitzung an die Firma Osmanaj aus 74177 Bad Friedrichshall, zum Angebotspreis von 250.290,68 € brutto vergeben. Mit der Schlussrechnung für den Straßenbau wurden von der Fa. Osmanaj 174.082,72 €

brutto, inklusiv der Nachträge 1 bis 5 abgerechnet. Die Schlussrechnung wurde durch das Büro Rauschmaier geprüft. Im Jahre 2020 wurde die Schlusszahlung geleistet.

Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 198.572,66 € brutto. Davon entfallen 174.082,72 € brutto auf die Tiefbauleistungen der Fa. Osmanaj.

Die weiteren Kosten für das Gesamtprojekt sind entstanden für:

- Planung und Bauleitung Abrechnung Büro Rauschmaier
- Wasserleitungsmaterial
- Schadstoffuntersuchungen nach Deponieverordnung
- öffentliche Ausschreibung Staatsanzeiger
- Beweissicherungsverfahren

Die Finanzierung erfolgte über den Haushalt 2020.

Anlagen: Kostenübersicht