



Gemeinde Eberstadt

AZ: 022.0

Drucksache: GR-2021-017

Sachbearbeiter: Messer, Udo

Datum: 14.04.2021

BESCHLUSSVORLAGE

des Gemeinderates - öffentlich

TOP: 8 / 27.04.2021

Kostenfeststellung Neubau Gemeindehalle Eberstadt

Beratungsfolge

Gremium	Status	Datum	Beratungszweck
Gemeinderat	öffentlich	27.04.2021	Beschlussfassung

Haushaltsstelle:

Haushaltsjahr:

Mittel vorhanden?

2018ff

ja

Betrag:

Abschreibungsbetrag

nein

Deckungsvorschlag:

überplanmäßig

außerplanmäßig

Bürgermeister:

zur Kenntnis

zur Entscheidung

Gemeinderat:

zur Kenntnis

zur Entscheidung

zur Beratung

Der Gemeinderat wolle beschließen:

Der Gemeinderat nimmt von der Kostenfeststellung für den Neubau der Eberfirsthalle Kenntnis und genehmigt die Gesamtausgaben von 4.174.531,79 € Brutto.

Sachverhalt/Begründung:

Nach der letzten ergänzten Kostenberechnung vom 07.05.2018, wurden für den Neubau der Gemeindehalle 4.189.000,00 € veranschlagt.

Nach letztendlicher Zusammenfassung aller Kostenrechnungen für den Neubau wurde die Baumaßnahme mit einer Gesamtsumme über 4.174.531,79 € abgeschlossen.

Es wurde somit mit -14.468,21 € zur Kostenberechnung nahezu eine Punktlandung erreicht.

Die Kostenfeststellung nach DIN 276 (erstellt vom Büro Knecht) und nach Vorlage von weiteren Kostenrechnungen durch die Gemeinde Eberstadt vom Büro Knecht mit Datum vom 14.04.2021 ergänzt, sind Bestandteil dieser Beschlussvorlage.

Anlagen:

Kostenfeststellung nach DIN 276 vom 02.06.2020 / 14.04.2021